



**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДА СОРСКА**

**РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫ
ХАКАС РЕСПУБЛИКАЗЫ
СОРЫҢ ГОРОДТЫҢ
УСТАҒ – ПАСТАА**

ул. Кирова 3, г. Сорск
Республика Хакасия, 655111
тел (8-39033) 24-355
факс (8-39033) 24-354
e-mail: asorsk@bk.ru
ОКТМО 95 709 00; ОГРН 1021900852115;
ИНН 1910002812, КПП 191001001

14.10.2024 № 8594

на № 111 от 01.10.2024



Председателю Совета депутатов
города Сорска
Республики Хакасия
Г. В. Веселовой

Уважаемая Галина Владимировна!

На Ваш № 111 от 01.10.2024 года, Администрация города Сорска информирует Вас о ходе выполнения муниципальной программы «Развитие культуры муниципального образования город Сорск» в рамках строительства Центра культурного развития:

По состоянию на 15.10.2024 года заключено шесть муниципальных контрактов на выполнение работ по строительству объекта «Центр культурного развития в городе Сорске Республики Хакасия» в том числе:

-МК № 9 от 04.04.2023 г. Строительство (первый этап). Подрядчик ООО «Стройинвест». Цена контракта с учетом дополнительных соглашений – 141 337 531,93 руб.

- МК № 21 от 15.05.202 г. Система наружного освещения (второй этап). Подрядчик ИП Вахрушев Олег Николаевич. Цена контракта с учетом дополнительных соглашений - 2 795 526, 25 руб.

-МК № 10 от 25.03.2024 г. Технологические решения (третий этап). Подрядчик ООО «Омега». Цена контракта с учетом дополнительных соглашений - 83 898 386,26 руб.

-МК № 8 от 25.03.2024 г. Пожарная безопасность (четвертый этап). Подрядчик ООО "ПРОМЕТЕЙ". Цена контракта с учетом дополнительных соглашений — 2 559 032,99 руб.

-МК № 9 от 25.03.2024 г. Сети связи (пятый этап). Подрядчик ООО "ПРОМЕТЕЙ". Цена контракта — 1 400 000 руб.

-МК № 23 от 17.06.2024 г. Благоустройство и озеленение (шестой этап). Подрядчик ООО «Аполлон». Цена контракта — 17 785 838,00 руб.

Так же в рамках МК № 17 от 23.04.2024 г. заключенного с ООО «Инновации Сибири» (цена контракта – 1 514 212 руб.) на объекте осуществляется строительный контроль.

В рамках МК № 17 от 12.04.2023 г., заключенного с ООО «Меклен»

(цена контракта – 234 666 руб.) на объекте осуществляется авторский надзор.

В настоящее время ООО «Стройинвест» выполняет строительно-монтажные работы по первому этапу строительства в рамках муниципального контракта № 9 от 04.04.2023 года. Техническая готовность первого этапа строительства в кассовом исполнении составляет 57 312 230 рублей (40,5% от цены муниципального контракта). Фактические объемы выполненных работ составляют не менее 50%, но работы не приняты к оплате в связи с необходимостью устранения замечаний, выявленных в процессе ведения строительного контроля на объекте и корректировки проектно-сметной документации. Указанные работы выполняются в рабочем порядке и будут приняты к оплате до конца текущего месяца.

Подрядчиком ООО «Стройинвест» нарушенг производства работ, предусмотренный муниципальным контрактом в связи с низкими темпами работ на объекте, необходимостью выполнения ранее не учтенных дополнительных работ и внесения изменений в проектно-сметную документацию. Подрядчику неоднократно направляются претензии о неисполнения графика производства работ, риска неисполнения условий контракта в целом и так же о том, что это может привести к невозможности своевременного выполнения другими подрядчиками работ, предусматриваемых последующими этапами строительства.

С 01. 10. 2024 г. подрядчиком ООО «Аполлон», начаты работы по благоустройству территории.

С 08. 10. 2024 года, подрядчиком ООО «Омега», начаты работы по механооборудованию сцены.

Глава города Сорска



М. С. Гурай

Шилова Л. И.
(39033) 24-329

Вх. № 210 от 17.10.2024
Совет депутатов
города Сорска