

**Отчет**  
**по исполнению МП «Развитие и благоустройство территории МО г. Сорск» по**  
**состоянию на 01.01.2021г. и запланированных мероприятиях по**  
**благоустройству и озеленению в 2021 г.**

В рамках МП «Развитие и благоустройство территории муниципального образования город Сорск» на 2020г план бюджетных ассигнований составил 13 711,80 тыс. руб. Часть не была освоена из – за отсутствия финансирования. На 01.01.2021г фактически выполнено работ на сумму 5 731 тыс. руб. Финансирование за 2020г в рамках МП составило 6009 тыс. руб. за счет средств муниципального бюджета, с учетом кредиторской задолженности (далее – КЗ) за 2019г (2 020 тыс. руб.). Денежные средства были направлены:

- на выполнение работ по электротехническому обслуживанию уличного освещения территории г. Сорск, п. Сорский Подхоз, п. ст. Ербинская и поставку электрической энергии были заключены муниципальные контракты (далее - МК) с ООО «МРЭС» и ПАО «Энергосбыт». Были выполнены работы по ревизии, замене светильников уличного освещения, замене и монтажу провода, замене ламп уличного освещения. Общая стоимость выполненных работ за 2020г составила 2674 тыс. руб. На 01.01.2021г профинансировано 2319 тыс. руб. с учетом КЗ 2019г (1068 тыс. руб.) КЗ на 2021г составила 1 423 тыс. руб.

- В 2020 году были заключены МК по санитарному содержанию, очистке, подсыпке территории МО г. Сорск и дорог с ООО «Пантеон», ИП Калачев, МУП «Полигон». На 01.01.2021г выполнены работы на сумму 2 734 тыс. рублей. Фактически оплачено с учетом КЗ 2019г (752,69 тыс. руб. - ООО «Алваст», ООО «Тирекс», ИП Сейранян) 3 226,94 тыс. руб. КЗ на 2021г составила 259,78 тыс. руб.

- Мероприятия по озеленению осуществлял ИП Созыкин Е.Н. в рамках МК, заключенного на сумму 300 тыс. руб. На 01.01.2021г работы выполнены в полном объеме, финансирование не осуществлялось. КЗ на 2021г составила 300 тыс. руб.

- Мероприятия по содержанию мест захоронения осуществлялись на основании МК с МУП «Приоритет» (цена МК 179,87 тыс. руб.). На 01.01.2021г выполнено работ на сумму 49,36 тыс. руб. Фактически оплачено 248,87 тыс. руб. с учетом КЗ за 2019г (199,51 тыс. руб. - ООО «Алваст»).

- Весной 2020г проведена обработка от клещей территория городского парка, лыжной базы, базы отдыха на оз. Теплом, территории кладбища. Мероприятия по противоклещевой обработке осуществляет ООО «Хакдезсервис» в рамках контракта на сумму- 74,73 тыс. руб. Фактически оплачено 40,0 тыс. руб. КЗ на 2021г составила 34,73 тыс. руб.

- В рамках договора с ИП Созыкиным Е.Н. проведены мероприятия по ремонту малых архитектурных форм («Памятник павшим воинам» п.ст. Ербинская), сумма договора 60, тыс. руб. Фактически оплачено 40,0 тыс. руб. КЗ на 2021г составила 20,0 тыс. руб.

- По мероприятию снос аварийных домов и вывоз строительного мусора заключен договор на сумму 160,0 тыс. руб. В рамках договора выполнены работы по сносу МКД №2 по ул. 50 лет. Октября. МКД №43 по ул. Вокзальная не выполнены. Акты по договору не выставлялись.

В рамках подпрограммы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения» - возмещение затрат по бане за 2020г составило 134,0 тыс. руб. (Из - за пандемии баня не работала).



**На 2021 год планируется следующий перечень мероприятий, согласно  
утвержденного бюджета.**

**По программе «Развитие и благоустройство территории муниципального образования город Сорск»** на 2021 год запланированы мероприятия на сумму 18127,0 тыс. рублей (с учетом кредиторской задолженности 2020г – 2038,12 тыс. руб.):

1) содержание и ремонт уличного освещения - 6000,0 тыс. руб. (с учетом КЗ - 2020г - 1 423,61тыс. руб.), в том числе:

а) заключен МК № М38220 на поставку электрической энергии-1900тыс. руб. (срок выполнения работ до 31.12.2021г),

б) МК с ООО «МРЭС» - 390 тыс. руб. (срок выполнения работ до 31.03.2021г), по техническому обслуживанию электрооборудования уличного освещения;

2) озеленение - 750 тыс. руб. (с учетом КЗ 2020г -300 тыс. руб.) (высадка рассады в цветники полив и прополка, снос травы);

3) содержание территории и зимняя подсыпка дорог – 4100,0 тыс. руб.: заключен МК №121 на сумму 240 тыс. руб. с МУП «Полигон 19» (срок выполнения работ до 31.01.2021г, акты выполненных работ представлены), МК №7 с ООО «Пантеон» - 440,0 тыс. руб. (срок выполнения работ до 31.03.2021г);

4) обслуживание и консервация фонтана – 200 тыс. руб.;

5) устройство ограждений вдоль а/д по ул. Кирова (участок от МКД №12 до МКД №18) - 300 тыс. руб.;

6) ремонт малых архитектурных форм -77 тыс. руб. (с учетом КЗ 2020г – 20 тыс. руб.)

7) ремонт и покраска детской игровой площадки (территория городского парка) – 150 тыс. руб.;

8) содержание мест захоронения - 300 тыс. руб. (с учетом выполненных работ за 2020г) - готовится документация на проведение аукциона на 2021г;

9) отлов бродячих животных - 150 тыс. руб. (готовится документация на аукцион);

10) биркование скота – 120 тыс. руб.;

11) противоклещевая обработка мест общего пользования - 110 тыс. руб. (с учетом КЗ 2020г – 34,7 тыс. руб.);

12) ликвидация несанкционированных свалок - 100 тыс. руб.;

13) приобретение коммунальной техники – 4300 тыс. руб., приобретен КАМАЗ;

14) разработка ПСД устройства кладбища - 270 тыс. руб. (решение суда), готовится документация для проведения аукциона.

В рамках подпрограммы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения» на возмещение затрат по бане на 2021г предусмотрено 1 200,0 тыс. руб.

Планируется проведение двухмесячника по санитарной очистке, благоустройству и озеленению территории МО в 2021 году (апрель-май), а также мероприятия по очистке от мусора берегов водного объекта (оз. Теплое).

Начальник Управления ЖКХ



А.М. Кузьмин